

Довідка на сесію районної ради
«Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2025 - 2026 року»

З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 року було видане розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 04 червня 2025 року № 119 «Про підсумки опалювального сезону 2024 – 2025 року та підготовку об'єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 року», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 року.

Станом на 01 вересня 2025 року на фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 року спрямовано 220,00 млн грн.

У житловому господарстві з 2 233 житлових будинків підготовлено до опалювального сезону 1 795 житлових будинків усіх форм власності, в тому числі 833 житлові будинки з 1039 будинків з централізованим теплопостачанням.

Проведено ремонт покрівлі в 74 житлових будинках, в 198 – ремонт (заміна) опалювальних систем, в 305 – ремонт систем холодного водопостачання, в 277 – ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 44,8 млн грн.

У соціальній сфері повністю підготовлено 235 загальноосвітніх навчальних закладів, 127 дошкільних навчальних закладів, 30 медичних закладів. На зазначені заходи з підготовки використано 61,8 млн грн.

У тепловому господарстві підготовлено 286 котелень з 354, підготовлено 191,7 км теплових мереж з 239,2 км, замінено 5,6 км теплових мереж. Заготовлено 270 тонн вугілля, дров 17826 м. куб. та 2406 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 72,3 млн грн.

У водопровідно - каналізаційному господарстві відремонтовано 5,4 км водопровідних мереж з 6,5 км запланованих; 3,3 км каналізаційних мереж з 4,0 км запланованих. Підготовлено 133 водопровідних насосних станцій з 165 запланованих, відповідно 50 каналізаційних насосних станцій з 64; 4 водопровідні очисні споруди з 6; 9 каналізаційних очисних споруд з 11; 135 свердловин з 166. На зазначені роботи використано 6,9 млн грн.

У дорожньо - мостовому господарстві відремонтовано 186,7 тис. кв. метрів вулично - дорожньої мережі з 229,8 тис. кв. метрів запланованих, підготовлено 58 одиниць спеціалізованої техніки з 86 запланованих, укладено угоди на залучення 39 одиниць з 48 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 7,3 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані 9,4 тис. тонн. На зазначені заходи використано 105,1 млн грн.

Загальний рівень підготовки в середньому становить 85 % станом на 01 вересня 2025 року. Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.

Начальник управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації



Тетяна БРІКА